

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	โรงพยาบาล หนองหาน	อุดรธานี	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		26/11/67	21/7/69	12	1	- ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานรากเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากชนิด แผ่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - มีมติอนุมัติหลักการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากแบบแผ่ และอยู่ระหว่าง ส่งเอกสารแบบแปลนให้กองแบบแผนพิจารณา - กองแบบแผนพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร (ฐานรากแผ่) แล้ว ตรงตามข้อกำหนดและรูปแบบ เห็นควรให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางใน การก่อสร้างได้ (ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างฐานรากแผ่แล้วเสร็จ) - ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้างฐานรากชนิดแผ่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะ เบิกจ่ายงวดที่ 1 – 6 ภายในเดือน กันยายน 2568 ผู้บริหารมีการติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายงาน งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ภายใน กรกฎาคม 2568 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 3
2	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาล สมเด็จพระ ยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนแผน บริหารสัญญาและแผน ควบคุมงาน		9/9/67	4/9/68	8	1	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 68 อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 4
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาล พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน		2/9/67	28/8/68	8	4	- ผู้รับจ้างส่งมอบงวดที่ 6 (นัดตรวจงานวันที่ 9 ก.ค. 68) - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 7

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
4	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาลกุด จับ	อุดรธานี	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน		9/9/67	4/9/68	8	4	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6 และงวดที่ 7 (คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 6 ภายในวันที่ 9 ก.ค.68)
5	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาล หนองวัวซอ	อุดรธานี	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน		2/9/67	28/8/68	8	4	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 5 และ 6 (คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 5 และ 6 ภายในวันที่ 9 ก.ค. 68)

ก่อสร้าง68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบ กำหนดส่ง มอบตามสัญญา	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 31,420 ตารางเมตร	โรงพยาบาล อุดรธานี	อุดรธานี	ก่อสร้าง ผูกพัน	15/7/68		11.จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา				ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง ขั้นตอนการขออนุมัติราคากลางล่าช้า
2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาล น้ำโสม	อุดรธานี	ก่อสร้างปี เดียว		20/1/68	22.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง	19/7/68	5	5	ผู้จ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 4 และงวดที่ 5 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568
3	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตาราง เมตร	โรงพยาบาล ศรีธาตุ	อุดรธานี	ก่อสร้างปี เดียว		27/2/68	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	14/11/68	6	1	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน วันที่ 9 กรกฎาคม 2568
4	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ขนาด 60 เตียง	โรงพยาบาล ไชยวาน	อุดรธานี	ก่อสร้างปี เดียว		10/2/68	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	30/7/68	4	2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 3

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน	โรงพยาบาลพัง โคน	สกลนคร	11.จัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณา	12-30 เม.ย. 2568	-		19	0	- สำนักงานประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาของรายการอาคาร ผู้ป่วยนอกฯ (หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0712/2465 ลว. 31 ม.ค.68) - รมว.สาธารณสุขลงนามอนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีถึงปี 2571 (3 มี.ค.68) - ผู้เสนอราคายี่ห้อ 1 ไม่ยื่นราคา - อยู่ระหว่างเสนอ ยกเลิกประกวดราคา
2	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนแผน บริหารสัญญาและแผน		-	5/9/69	10	1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาล พระอาจารย์วัน อุตต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนแผน บริหารสัญญาและแผน	-	31/10/67	26/10/68	8	6	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 6
4	อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	โรงพยาบาล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร	สกลนคร	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	-	25/9/67	19/12/68	7	6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6

ก่อสร้าง68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบ กำหนดส่ง มอบตามสัญญา	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร	โรงพยาบาล พังโคน	สกลนคร	ก่อสร้าง ผูกพัน	สิ้นเดือน กรกฎาคม	-	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา		14		- อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญาจ้าง
2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาล พระอาจารย์ ฝั้นอาจโร	สกลนคร	ก่อสร้างปี เดียว		3/1/68	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตาม งวดงาน	2/7/68	3	2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 2
3	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาล ส่องดาว	สกลนคร	ก่อสร้างปี เดียว		3/1/68	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตาม งวดงาน	2/7/68	3	2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 2
4	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาล กุสุมาลย์	สกลนคร	ก่อสร้างปี เดียว		3/1/68	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตาม งวดงาน	2/7/68	3	3	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 3

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาลศรี สงคราม	นครพนม	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนแผน บริหารสัญญาและแผน ควบคุมงาน		14/3/68	11/3/69	8	1	ลงนามสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2569 อยู่ ในขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการวางหมดเสาเข็มเจาะเตรียมงานเสาเข็ม เจาะ ได้รับผลทดสอบดินจากกองแบบแผน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.68 เกิด ปัญหาเรื่องการทิ้งดิน จึงไม่สามารถส่งมอบงวดงานที่ 1 ได้ตามกำหนด
2	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาลนา หว้า	นครพนม	3.กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	28/8/68			10	0	ประกาศครั้งที่ 2 รายงานผลการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาลงนามเห็นชอบพร้อมประกาศขึ้นร่างฯ เนื่องจากเหตุการณ์แผน ดินไหวทำให้ตึก สตง.ถล่ม ทาง คกก.ขอทบทวนราคากลางก่อสร้าง และ ครุภัณฑ์ส่วนควบตึก ได้รับการตอบกลับจากกองแบบแผนแล้ว คณะ กรรมการฯ จึงดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเสนอผู้มีอำนาจลงนามอีก ครั้งวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็น อาคาร คสล.7 ชั้น	โรงพยาบาล วังสะพุง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน	9มค68	9มค68	7ธค69	20	2	
2	บ้านพักข้าราชการระดับ ปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาลนา ด้วง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน	5มิย67	5มิย67	9ธค67	5	3	งวดที่4และ5(งวดสุดท้าย) นัดตรวจรับวันที่15 กค 68
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาลภู หลวง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน	7ตค67	7ตค67	9ตค68	8	7	ปัจจุบันอยู่งวดงานที่7
4	อาคารตรวจรักษาและ ส่งเสริมสุขภาพ เป็น อาคาร คสล.1 ชั้น	โรงพยาบาล เอราวัณ	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน	1สค67	1สค67	19พค68	6	6	ตรวจรับงานงวด4 5 และ6(งวดสุดท้าย) วันที่16กค68
5	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาลนา ด้วง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน	30กย67	30กย67	3ตค68	8	6	ตรวจรับงานงวดที่6 วันที่15กค68

ก่อสร้าง68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบ กำหนดส่ง มอบตามสัญญา	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล ปากชม	เลย	ก่อสร้างปี เดียว	12มีค68	12มีค68	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	15กย68	5	1	อยู่หว่างดำเนินการงวดงานที่1
2	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล นาด้วง	เลย	ก่อสร้างปี เดียว	7มีค68	7มีค68	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	5มค69	8	1	อยู่หว่างดำเนินการงวดงานที่1

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	บ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลด่านศรีสุข	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		7/3/68	3/9/68	5	2	ผู้รับจ้างรายเดิมทั้งงาน บอกลิกสัญญา 21 ม.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างราย ใหม่ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ว 7 มีนาคม 2568 กำหนดส่ง มอบตามสัญญา 3 กันยายน 2568 สามารถดำเนินการได้ทัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2 กำหนดตรวจรับงานงวด 1 วันที่ 17 มิ.ย.68
2	บ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเทพ ประทัย	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		14/3/68	10/9/68	5	1	ผู้รับจ้างรายเดิมทั้งงาน บอกลิกสัญญา 21 ม.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างราย ใหม่ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ว 14 มีนาคม 2568 กำหนดส่ง มอบตามสัญญา 13 กันยายน 2568 สามารถดำเนินการได้ทัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 13 พ.ค.68
3	บ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่า เรือ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		7/3/68	3/9/68	5	2	ผู้รับจ้างรายเดิมทั้งงาน บอกลิกสัญญา 21 ม.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างราย ใหม่ดำเนินการแทน เริ่มดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 6 พ.ค.68
4	บ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านผือ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		20/9/67	19/3/68	5	5	เสนอแก้ไขสัญญาเปลี่ยนฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร. เป็นฐานแผ่ เมื่อ ได้รับอนุมัติผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ 3 งวด ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ในงานงวดที่ 4 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.68 มีค่าปรับวันละ 1,149 บาท ได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้ว ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการ ดำเนินงานและเพิ่มแรงงาน ลงนามในสัญญาแล้ว 20 กันยายน 2567 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 19 มีนาคม 2568 มีการปรับแผนการส่งงานงวด สุดท้าย ภายในเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
5	บ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลอุดมพร	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		20/9/67	19/3/68	5	5	ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวด 5 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.68
6	บ้านพักข้าราชการระดับ ชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาดี	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		20/9/67	19/3/68	5	5	ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวด 5 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.68
7	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	โรงพยาบาลศรี เชียงใหม่	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		21/11/67	16/11/68	8	4	งบปี2567 เบิกจ่ายครบถ้วน อยู่ระหว่างทำงานงวดที่ 4 เบิกจ่ายจาก งบประมาณปี2568 ตรวจรับงานงวด 3 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.68
8	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	โรงพยาบาล หนองคาย	หนองคาย	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน		20/9/67	23/4/69	1	6	งบเงินกันเหลือมปี 2567 เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ณ วันที่ 8 พ.ค.68 ผู้รับ จ้างส่งมอบงวดที่ 4-5 เบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2568 จำนวน 2 งวด เป็นเงิน 4,348,800.00 บาท ในวันที่ 30 เม.ย.68 และปัจจุบันผู้รับจ้าง ก่อสร้างงวดที่ 6-7 คาดว่าจะส่งมอบได้ วันที่ 12 ก.ค.68 จำนวน 2 งวด ตามแผนงานของผู้รับจ้างปรับแผนใหม่ล่าสุด คงเหลือเงิน งบม.2568 จากงวดที่ 6-8 เป็นเงิน 10,509,600 บาท
9	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย ใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น	โรงพยาบาล สมเด็จพระ ยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน				19	17	งวดที่ 17 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนให้ผู้รับจ้างส่งงาน คาดว่าจะส่งประมาณวันที่ 7 พ.ค.68

ก่อสร้าง68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบ กำหนดส่ง มอบตามสัญญา	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล โพนพิสัย	หนองคาย	ก่อสร้าง ผูกพัน	9-7-68		11.จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา		15		อยู่ระหว่างเสนอรายงานพิจารณาผล และประกาศผู้ชนะ มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 ราย ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย
2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล เฝ้าไร่	หนองคาย	ก่อสร้างปี เดียว	28/3/68	8/5/68	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน		5	1	
3	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้าน แฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล รัตนวาปี	หนองคาย	ก่อสร้างปี เดียว	28/3/68	8/5/68	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน		5	1	
4	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 611 ตาราง เมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล รัตนวาปี	หนองคาย	ก่อสร้างปี เดียว	8Jul68		11.จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา		6		อยู่ระหว่างเสนอรายงานพิจารณาผล และประกาศผู้ชนะ มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	โรงพยาบาล สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	15.ส่งสำเนาสัญญา/ ข้อตกลง ให้ สตง. และ กรมสรรพากร		29/10/67		10	2	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวน 10 งวด ปัจจุบันได้ ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 2 ตอกเสาเข็ม จำนวน 61 ต้นแล้ว เริ่มเทเสา ตอหม้อ วางฝังท่อนกริดถึงเก็บน้ำได้ดิน อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อ ทดสอบเสาเข็ม เมื่อผ่านแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญา และ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการรายงานผลทดสอบเสาเข็มเพื่อประชุม คณะกรรมการขอแก้ไขแบบรูปรายการ และจะประชุมการแก้ไขแบบรูป รายการก่อสร้างระหว่าง 22-23 พค.2568 คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงาน งวดที่ 1 และ 2 พร้อมกันภายในเดือน พฤษภาคม 2568 แต่ยั้งล่าช้าอยู่ 90 วัน คาดว่าถูกปรับงวด 3
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	โรงพยาบาล หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	14.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนดภายหลังพ้นจาก ระยะเวลาอุทธรณ์	10-4-68	11/4/68		8	0	ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 21/2568 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 360 วัน จำนวน 8 งวดเงิน- งวดงาน จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2569 และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ นัดประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2568 การประชุมครั้งที่ 1/2568 เรื่องพิจารณาการขอใช้วัสดุและขอความร่วมมือเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงาน งวดที่ 1 และ 2 ให้ทัน ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568

ก่อสร้าง68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบ กำหนดส่ง มอบตามสัญญา	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	โรงพยาบาล สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	ก่อสร้าง ผูกพัน	10 กค.68	21/5/25	7.เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ซื้อหรือจ้าง		8		ลงประกาศและเอกสารประกวดราคา
2	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	โรงพยาบาล โนนสัง	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างปี เดียว	8 กค.68	21/5/25	14.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังพ้นจากระยะเวลา		6		ทำหนังสือ ส่งสัญญาและส่งมอบพื้นที่ ภายในวันที่ 2 กค.68
3	ปรับปรุงห้อง DATA/Monitoring	โรงพยาบาล นาหวังเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างปี เดียว			11.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และกรมสรรพากร		1		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
4	ปรับปรุงห้อง telemedicine	โรงพยาบาล นาหวังเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างปี เดียว			11.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และกรมสรรพากร		1		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสม สนุก	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนแผน บริหารสัญญาและแผน ควบคุมงาน	30/8/67	30/8/67	26/2/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 28/03/2568 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 17/06/2568 และ งวดที่ 4-5 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 4-5 ใน เดือนกรกฎาคม 2568 (เงินกันเหลือมปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)
2	บ้านพักข้าราชการระดับ อำนวยการต้น/ ชำนาญ การพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดอนหญ้านาง	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนแผน บริหารสัญญาและแผน ควบคุมงาน	21/3/68	21/3/68	19/7/68	4	1	ยกเลิกสัญญา ประกาศครั้งที่ 2 และได้ผู้รับจ้างใหม่แล้ว จัดทำสัญญา เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2568 งวดงาน 120 วัน และตามแผนผู้รับจ้างจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 กรกฎาคม 2568
3	บ้านพักข้าราชการระดับ อำนวยการต้น/ ชำนาญ การพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้าน หนองพุ่ม	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	12/12/67	12/12/67	11/5/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 8/5/2568 งวดที่ 3 เบิกจ่าย 23/06/2568 และงวดที่ 4-5 ตามแผนผู้ รับจ้างคาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 4-5 ในเดือนกรกฎาคม 2568 (เงินกัน เหลือมปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)
4	บ้านพักข้าราชการระดับ อำนวยการต้น/ ชำนาญ การพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองหัว ช้าง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	16/9/67	16/9/67	15/3/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/68 งวดงานที่ 3 เบิกจ่าย 12/06/68 และงวดที่ 4-5 ตามแผนผู้ รับจ้างปรับใหม่คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 4-5 ในเดือนกรกฎาคม 2568 (เงินกันเหลือมปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)
5	บ้านพักข้าราชการระดับ อำนวยการต้น/ ชำนาญ การพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่ากุดแดง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	12/12/67	12/12/67	11/5/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567งวดที่ 2 เบิกจ่าย 8/5/2568 งวดที่ 3 เบิกจ่าย 23/06/2568 และงวดที่ 4-5 ตามแผนผู้ รับจ้างคาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 4-5 ในเดือนกรกฎาคม 2568 (เงินกัน เหลือมปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
6	บ้านพักข้าราชการระดับ อำนวยการต้น/ ข้าราชการ การพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านด้อง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	30/8/67	30/8/67	26/2/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 28/03/2568 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 12/06/2568 และงวดที่ 4-5 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ กวดที่ 4-5 ในเดือนกรกฎาคม 2568 (เงินกันเหลือมปี งบปี 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)
7	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับต้น/ ข้าราชการการพิเศษ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาลบึง โขงหลง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	30/8/67	30/8/67	26/2/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 28/03/2568 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 12/06/68 และ งวดที่ 4-5 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ กวดที่ 4-5 ใน เดือนกรกฎาคม 2568 (เงินกันเหลือมปี งบปี 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)
8	บ้านพักข้าราชการระดับ อำนวยการต้น/ ข้าราชการ การพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาลศรี วิไล	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	16/9/67	16/9/67	15/3/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 กวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/68 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 12/06/68 และงวดที่ 4-5 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ กวดที่ 4-5 ในเดือน กรกฎาคม 2568 (เงินกันเหลือมปี งบปี 2567 เบิกหมดในเดือนกรกฎาคม 2568)
9	บ้านพักข้าราชการระดับ อำนวยการต้น/ ข้าราชการ การพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาลบุง คล้า	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	25/9/67	25/9/67	24/3/68	5	2	ยกเลิกสัญญา วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคา กลางสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ ประกาศใหม่ เดือน กค 68

ลำดับ	ชื่อรหัส งบประมาณ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัด จ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการถึง งวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
10	บ้านพักข้าราชการระดับ ปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	โรงพยาบาลพร เจริญ	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างตามงวดงาน	16/9/67	16/9/67	15/3/68	5	4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/2568 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 12/06/68 และงวดที่ 4-5 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 4-5 ในเดือน กรกฎาคม 2568 (เงินกันเหลื่อมปี งบปี 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)
11	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วย นอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น	โรงพยาบาลบึง กาฬ	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนแผน บริหารสัญญาและแผน ควบคุมงาน		22/3/67	5/3/69	23	1	เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้าง ลงนามในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เริ่มเข้า ดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2567 ** การดำเนินงานก่อสร้าง ในงวดงานที่ 1 การก่อสร้างฐานราก อยู่ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2567- เดือน สิงหาคม 2567 มีน้ำท่วมขังฐานราก และบริเวณ โครงการก่อสร้างเป็นบ่อน้ำเดิม (ตาน้ำ) ทำให้น้ำซึม ส่งผลให้ไม่สามารถ เข้าดำเนินการก่อสร้างได้
12	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	โรงพยาบาลบึง กาฬ	บึงกาฬ	18.ผู้ควบคุมงานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน		11/9/67		14	3	ตรวจรับงวด 3 วันที่ 21 มีนาคม 2568 เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ทัน จึงทำ เรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายงวด 3 วงเงิน 3 ล้านบาท

ก่อสร้าง68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบ กำหนดส่ง มอบตามสัญญา	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล เซกา	บึงกาฬ	ก่อสร้าง ผูกพัน	25/2/68	25/2/68	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	20/2/69	8	2	เบิกจ่ายงวดงานงาน ที่ 1 เมื่อวันที่ 24/06/2568
2	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล บึงคล้า	บึงกาฬ	ก่อสร้างปี เดียว	13/12/68	13/12/67	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	11/6/68	5	2	เบิกจ่ายงวดงานที่1 เมื่อวันที่ 17/06/2568 จำนวน 177,800
3	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล ปากคาด	บึงกาฬ	ก่อสร้างปี เดียว	13/12/68	13/12/67	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	11/6/68	5	4	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด 28/03/2568 จำนวน244,860.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด 08/05/2568 จำนวน354,570.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด 09/07/2568 จำนวน316,410.-บาท
4	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล ศรีวิไล	บึงกาฬ	ก่อสร้างปี เดียว	13/12/68	13/12/67	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	11/6/68	5	4	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด 28/03/2568 จำนวน177,800.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด 24/06/2568 จำนวน215,900.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด 09/07/2568 จำนวน241,300.-บาท

ก่อสร้าง68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบ กำหนดส่ง มอบตามสัญญา	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวดงานที่	สาเหตุความล่าช้า
5	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาล พรเจริญ	บึงกาฬ	ก่อสร้างปี เดียว	13/12/68	13/12/67	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน	11/6/68	5	4	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด 28/03/2568 จำนวน177,800.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด 24/06/2568 จำนวน215,900.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด 09/07/2568 จำนวน241,300.-บาท