



ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ 2568 - 2569 และแนวทางการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 2570 เขตสุขภาพที่ 8

โดย นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
(ประธาน CSEO) เขตสุขภาพที่ 8

24 กันยายน 2569



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี 69 ว 251 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569



อ้างอิง: มติ ครม. (21 ต.ค. 68) และ คณะกรรมการติดตามฯ (10 มี.ค. 69)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 68

เร่งเบิกจ่าย

ภายใน กันยายน 69

➡ หากไม่ทัน : **ตกพับ** ⚠

เงินเหลื่อมจ่ายสามารถนำมาใช้



เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 69

รายการปีเดียว

ก่อนนี้เสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ต้องประกาศผู้ชนะ (สถานะ 5)

ช้าที่สุดวันที่ 20 เม.ย. 69

และเซ็นสัญญา (สถานะ 8)

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

- ฝึกอบรม
- ประชุม
- สัมมนา
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ

**หากรายการปีเดียวลงนามไม่ทัน 30 เม.ย. 69
อาจถูกโอนงบกลับ**

งบลงทุน 2569 เขตสุขภาพที่ 8

รายการครุภัณฑ์ ทั้งหมด 144 รายการ

✓ ลงนาม/ เบิกจ่ายครบ 144 รายการ (ร้อยละ 100)

รายการก่อสร้างใหม่ ทั้งหมด 14 รายการ

✓ ลงนาม 11 รายการ

- เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ (ร้อยละ 11.47)

✗ ยังไม่ลงนาม 3 รายการ

- ก่อสร้างผูกพัน 3 รายการ

ติดตามผล



เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์



ติดต่อ
0 2127 7000 ต่อ 4838

โปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ 22 กันยายน 2569

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	69,480,000.00	2568	7 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	11 (58.50%)	7 (44.50%)	15	14,243,400.00	55,236,600.00	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6 - ล่าช้า 3 งวด	- ส่งมอบงานงวดที่ 6 ตรวจสอบวันที่ 18 ก.ย.69 - งานงวดที่ 7 ทำได้ 73% อยู่ระหว่าง ก่อสร้างงานงวดที่ 7-8 คาดว่าส่งงาน งวดที่ 7 ภายใน 30 ก.ย.69 และ ดำเนินการขอขยายเวลาแล้ว
2	หนองคาย	รพร.ท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้อง คลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น	51,788,559.00	2568	28 มี.ค. 63	20 ส.ค. 66	19	19	19	0	51,788,559.00	- เบิกจ่ายแล้ว 18 งวด เงิน 691,672,439.17 บาท มีค่าปรับวันละ 743,461 บาท ตั้งแต่ 24 พ.ย.68 - ขาดแคลนแรงงาน และสภาพ คล่องทางการเงิน - ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน 99.89% คงเหลือ 0.11% งานจะ แล้วเสร็จ - กำหนดประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน ในวันที่ 18 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบระบบวิศวกรรม งวดที่ 19 (สุดท้าย) คาดว่า กำหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค.69 และเบิกจ่าย ภายใน 7 ก.ย.69 - เสี่ยงพับ	- 16 ก.ย.69 ผู้รับจ้างแจ้งงานงวด สุดท้ายแล้วเสร็จ 100 % - 17 ก.ย.69 ทีมระบบกองแบบแผน เข้าตรวจสอบ/ทดสอบระบบ ประกอบอาคาร หากเรียบร้อยไม่มี รายการแก้ไข ผู้รับจ้างจะยื่นหนังสือ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 18 ก.ย.69 - คกก.ตรวจรับ วันที่ 24 ก.ย. 69 แต่หากมีการแก้ไข กำหนดส่งมอบ ตรวจรับอาจเลื่อนระยะเวลาออกไป

“เร่งด่วน” เสี่ยงพับ – หากถูกพับงบ รพ.ต้องจ่ายเอง

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	หนองคาย	สสจ.หนองคาย	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	2,503,178.74	2569	1	2 ธ.ค. 68	28 ส.ค.69	6 (100%)	2 (28.00%)	6	256,174.74	2,247,004.00	- ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 30 ม.ค.69 ขยายระยะเวลาก่อสร้างถึงวันที่ 28 ส.ค. 69 ค่าจ้าง 3 งวดงาน - ขาดแคลนแรงงานและสภาพ คล่องทางการเงิน - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานงวดที่ 2 - ค่าจ้าง 4 งวดงาน	- อยู่ระหว่างทำงานงวดที่ 3 - 4 - แผนผู้รับจ้างจะส่งมอบงวด 3- 4 ประมาณวันที่ 21 ก.ย 69 - คาดว่าตรวจรับภายใน 30 ก.ย.69 และดำเนินการขอขยายเวลาแล้ว - ค่าจ้าง 4 งวดงาน
2	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลอง วนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์ เมตร/วัน	11,860,000.00	2569	1	16 มิ.ย. 69	11 มิ.ย. 69	1	1	8	0	11,860,000.00	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 และจะประชุมแก้ไข เปลี่ยนแปลงฐานรากภายใน 25 ก.ย.69 และดำเนินการขอขยายเวลาแล้ว
3	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (งบเหลือจ่าย 69)	6,962,300.00	2569	1	4 ก.ย. 69	1 พ.ค. 70	1	1	4	0	5,549,000.00	- ลงนามในสัญญา 4 ก.ย.69	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 และดำเนินการขอขยายเวลาแล้ว

หนองบัวลำภู

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณ คูหา	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น	24,303,773.00	2568	8 ม.ค. 69	4 ธค. 69	6 (59.26%)	3 (28.94%)	8	3,718,477.26	20,585,295.74	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 - คกก.ตรวจรับ ในวันที่ 31 ก.ค.69 คาดว่าเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เป็นเงิน 1,859,238.63 บาท วันที่ 7 ส.ค.69 - ล่าช้า 3 งวด	- ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 2 - คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดที่ 3 ภายใน ต.ค.69 - ผู้รับเหมาขึ้นชั้นดำเนินการทันเวลา

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	หนองบัวลำ ภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารจ่ายกลาง 1 ชั้น	9,626,600.00	2569	1	28 เม.ย. 69	9 ม.ค. 70	2 (38.00%)	2 (38.00%)	6	0	9,626,600.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2	- ส่งมอบงวดที่ 1 (24 ส.ค. 69) คกก.ตรวจรับ (1 ก.ย.69) - คาดเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.69 วงเงิน 1,040,280 บาท

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น	110,941,000.00	2569	3	ก่อนประกาศ (ขอความ เห็นชอบราคา กลาง)	- เสนอประกวดจัดซื้อจัดจ้าง (20 วันทำการ) ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2569 - ขอความเห็นชอบราคากลาง (112,285,300บาท) 14 วัน วันที่ 3 - 31 ส.ค.69 - ปัญหาและอุปสรรค ขกเลิกประกาศประกวด ราคา ฯ เนื่องจากแบบเอกสารประกวดราคาไม่ ครบถ้วน	อยู่ในขั้นตอน 1) อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา 2) คาดว่าประกาศประกาศผลผู้ชนะ เดือน กันยายน 2569 3) ลงนามสัญญา เดือนตุลาคม 2569

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น

(จำนวน 114 เตียง)

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

ราคา 110,941,000.00 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาทำการ	แผนการดำเนินงาน (ว/ด/ป)
☒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3 กันยายน 2568
☒ ยกเลิกประกาศแต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1	17 มิถุนายน 2569
☒ - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)	1	24 มิถุนายน 2569
☒ - รายงานผลการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)		
☒ - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ		
☒ เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์	3	6 – 8 กรกฎาคม 2569
☒ รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	1	9 กรกฎาคม 2569
☒ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	6 ส.ค. – 4 ก.ย. 2569
☒ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	7 ก.ย. 2569
☒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	3	3-5 กันยายน 2569
☒ ขออนุมัติแบบรูปราคา วงเงินและระยะเวลาก่อสร้าง ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (กรณีราคากลางใหม่)	14	3 – 31 สิงหาคม 2569
☐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	1	30 กันยายน 2569
☐ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	1 – 9 ตุลาคม 2569
☐ ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจาก ระยะเวลาอุทธรณ์	7	12-21 ตุลาคม 2569

บึงกาฬ

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	393,947,100.00	2564	3	22 มี.ค. 67	27 ต.ค. 69	22 (93.20%)	17 (74.82%)	23	242,319,180.55	151,627,919.45	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้าง งวดงานที่ 17 ผลงาน สะสม 77.47% ค่าต่ำกว่า แผนงาน 15.42% โดยผู้รับจ้าง แจ้งว่า คิดปัญหาอุปสรรค ขาด สภาพคล่อง จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้ **รอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานงบประมาณ** - ค่าจ้าง 6 งวดงาน	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้าง งวดงานที่ 17 - ปัญหา/อุปสรรค ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่อง เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ว่าจ้างดำเนินการส่งขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานงบประมาณ และอยู่ระหว่างเสนอปลัดฯลง นามเห็นชอบ อนุมัติโอนจัดสรร งบประมาณ คาดว่าลงนาม ภายใน ก.ย.69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	29,950,000.00	2569	2	11 ส.ค. 69	6 ส.ค. 70	1 (5.00%)	1 (5.00%)	7	0	29,950,000.00	- ลงนามในสัญญา 11 ส.ค. 69 - ส่งมอบพื้นที่ 11 ส.ค.69 - แจ้งเข้าพื้นที่ 19 ส.ค.69	- ผลการเจาะสำรวจและทดสอบ ดิน เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดงานที่ 1

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567-2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	59,880,000.00	2567	12 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69	10 (100%)	10 (100%)	10	49,580,640.00	10,299,360.00	- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 8 แล้ว วันที่ 5 ส.ค.69 - ส่งมอบงานงวดที่ 9 วันที่ 10 ส.ค.69 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ก่อสร้าง	งบ 68 เบิกจ่ายครบหมดแล้ว งบ 69 เป็นเงิน 35,561,531.15 บาท คงเหลือ 1 งวดงาน (งวด 10สุดท้าย) - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 31 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานก่อสร้าง งวดที่ 10 (สุดท้าย)
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน บำบัดรักษาและ สำนักงาน 4 ชั้น	283,200,000.00	2567	14 ม.ค. 69	29 ธ.ค. 71	11 (33.58%)	1 (4.06%)	19	0	283,200,000.00	- งวด 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ ภายใน สิ้นเดือน ส.ค.69 - วันที่ 5 ส.ค.69 คณะ กรรมการฯ ประชุมแก้ไขสัญญา เรื่อง เสาเข็ม - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา - ล่าช้า 10 งวดงาน	- อยู่ระหว่างเสนอปลัดอนุมัติในการ ขอแก้ไขสัญญา งานงวดที่ 1
3	สกลนคร	รพ.พังโคน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	103,835,100.00	2568	26 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70	7 (33.60%)	6 (27.80%)	14	13,558,181.61	86,909,978.7	- งานงวดที่ 4 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 22 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 (งวด 5 - 14) คาดว่าจะส่งมอบงานได้ ภายใน กลางเดือน ส.ค.69 - ล่าช้า 1 งวดงาน	- เบิกจ่ายแล้ว 13,558,181.61 บาท - คงเหลือ 86,909,978.7 บาท การดำเนินการ ปัจจุบัน - งานงวดที่ 4 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 22 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 - ดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 6

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและ หลอดเลือดเพื่อการผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,300,000.00	2569	1	25 ก.พ. 69	23 ก.ย. 69	4 (100%)	4 (100%)	4	6,405,000	11,895,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงาน ที่ 3 -4	- ตรวจรับงานงวดที่ 3 – 4 วันที่ 22 กันยายน 2569 - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 10 ต.ค.69

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น	662,742,800.00	2569	4	ประกาศ	- ได้รับหนังสืออนุมัติสั่งจ้างฯ จาก สป. เลขที่ สช 0207.03/21366 ลว. 14 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำร่างประกาศ ผู้ชนะ เสนอ ผวจ.สกลนคร - คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ ภายใน ส.ค. 69	- ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบสัญญาและเสนอผู้มี อำนาจว่าจ้างต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จ 9 ตุลาคม 2569

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก
และบำบัดรักษา 10 ชั้น

โรงพยาบาลสกลนคร
ราคา 662,742,800.00 บาท
(ผูกพัน 4 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
27 เม.ย. 69	ยื่นเสนอราคา
20 ส.ค. 69	คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ หากได้หนังสือจาก กระทรวง ภายในวันที่ 7 ส.ค. 69
21 – 31 ส.ค. 69	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
14 ก.ย. 69	ส่งหนังสือเรียกทำสัญญาให้ผู้รับจ้าง
22 ก.ย. 69	ลงนามในสัญญา

อุดรธานี

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	537,170,000.00	2568	3	17 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71	10 (21.34%)	7 (12.41%)	34	54,877,200	482,292,800.00	- กำลังดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 6 - ปัญหาที่พบฝนตกชุกน้ำขังใน บริเวณก่อสร้างต้องสูบน้ำขณะ ทำงาน ทำให้การเทคอนกรีตใน ชั้นใต้ดินไม่เป็นไปตามแผน กบรศ. ขอใช้งบปี 2568 ให้ รพ. บึงกาฬ จำนวน 13,210,407.45 บาท ให้ รพ.พิบูลย์ จำนวน 39,346,390 บาท รวม 52,556,797.45 บาท คงเหลือ 2.55 บาท ที่ต้องเบิกจ่ายให้ทัน ในกันยายน 2569 นี้ และได้รับ ประสานจาก กบรศ.งบปี 2569 จะขอใช้เพิ่มเติมให้ รพ. หนอง หาน อีก 49,707,620 บาท จะเหลือเงินสำหรับปี 2569 จำนวน 2,611,182,55 บาท - ค่าเช่า 4 งวดงาน	- ตรวจรับงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.69 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เสนอเพิ่มเบิกเงินที่ ผวจ. รอส่ง เบิกเงินงวดที่ 6 ซึ่งเป็น งบประมาณ กันเหลื่อมปี 2568 จำนวน 2.55 บาท และเงิน งบประมาณ ปี 2569 จำนวน 15,115,197.45 บาท สำนักบฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงงบโอนให้ รพ. หนองหาน 49,707,620 บาท เหลือเงินงบประมาณ 2569 2,611,182.55 บาท จัดทำ PO ใน ระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว งวดงานปัจจุบันเป็นงวดงานที่ 7 ซึ่งล่าช้าตามงวดงานในสัญญา จำนวน 133 วัน คาดว่าจะแล้ว ประมาณต้นพฤศจิกายน 2569 - ปัญหาและอุปสรรค เรื่องฝน ตกน้ำท่วมที่ก่อสร้าง

อุดรธานี

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มี.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	อุดรธานี	รพ.ทุ่งฝน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ชั้น	38,594,600.00	2569	2	22 เม.ย. 69	20 ก.ค. 71	4 (25.80%)	1 (3.01%)	11	0	38,594,600.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม นัดส่งมาบ 15 ก.ค. 69	- นัดตรวจงาน งวดที่ 1 - 25 ก.ค. 69

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ต.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	อุดรธานี	รพร.บ้านดุง	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น	629,136,800.00	2569	3	ก่อนประกาศ	- อยู่ในขั้นตอนส่งหนังสือรายงานผลการ ประกวดราคา และขออนุมัติตั้งจ้างเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้ง จ้าง (โดยขอให้พิจารณาทบทวนถึงเหตุผลอัน จ้อง (ส่งเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2569)	- ได้รับหนังสือตอบกลับจากกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบเอกสารตั้ง จ้างฯ (โดยขอให้พิจารณาทบทวนถึงเหตุผลอัน สมควรในการดำเนินการประกวดราคาต่อ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว) - 23 ก.ย.69 ประชุมกกก.พิจารณาผลการ ประกวดราคาฯ เพื่อพิจารณาทบทวนตามผล การตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 16 พ.ย.69

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 ราคา 629,136,800.00 บาท
 (ผูกพัน 3 ปี)

Time Line อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น รพร.บ้านดุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571	
วันที่	การดำเนินงาน
22-เม.ย.-69	ขอความเห็นชอบราคากลาง
22-เม.ย.-69	รายงานขอจ้าง
(3 วันทำการ)	ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR
7-พ.ค.-69	รายงานผลการรับฟังการเผยแพร่ร่าง TOR
(20 วันทำการ)	ประกาศประกวดราคา e-bidding
15-มิ.ย.-69	เสนอราคา
22-มิ.ย.-69	ตรวจสอบความถูกต้องของหลักคำประกันสัญญากรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
26-มิ.ย.-69	ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ
21-ก.ค.-69	ขออนุมัติสิ่งจ้างก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15-ก.ย.-69	ได้รับหนังสือตอบกลับจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบเอกสารสิ่งจ้างฯ (โดยขอให้พิจารณาทบทวนถึงเหตุผลอันสมควรในการดำเนินการประกวดราคาต่อ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ
23-ก.ย.-69	ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ เพื่อพิจารณาทบทวนตามผลการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข
30-ก.ย.-69	ขออนุมัติสิ่งจ้างก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่2)
30-ต.ค.-69	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2 - 10 พ.ย. 69 (7 วันทำการ) 2 ก.ย. - 1 ธ.ค. 69	- เว้นระยะอุทธรณ์ (7 วันทำการ กรณีไม่การอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) - กรณีมีการอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (หน่วยงานของรัฐใช้เวลาพิจารณา 7 วันทำการ และหากส่งเรื่องต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใช้เวลาอีก 30 วัน)
16 พ.ย. 69	- ลงนามสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์ ทั้งนี้ จะต้องได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้ว) - ลงนามสัญญา (กรณีมีอุทธรณ์)
17 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 72	- บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ (กรณีไม่มีอุทธรณ์)

นครพนม

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	65,900,000.00	2567	17 ก.ย. 68	11 ธ.ค. 69	9 (80.80%)	9 (80.80%)	10	28,205,200.00	37,694,800.00	- เบิกจ่ายงานงวดที่ 8 แล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 9	- เบิกจ่ายงานงวดที่ 8 แล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 9
2	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	47,936,000.00	2567	14 มี.ค. 68	9 ก.ย.69	8 (100%)	8 (100.00%)	8	32,117,120.00	15,818,880.00	- เบิกจ่ายค่าก่อสร้างงวดที่ 6 แล้ว เมื่อวันที่ 11 ส.ค.69 - ปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้างงวด งานที่ 7 และ 8	- เบิกจ่ายงานงวดที่ 7 แล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ย.69 - ปัจจุบันดำเนินงานงวดที่ 8

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	2 มี.ค. 69	27 ธ.ค. 69	5 (48.53%)	5 (48.53%)	8	4,443,154.37	8,764,845.63	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3	- เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว วันที่ 3 ก.ย. 69 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5

เลย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
15 1	เลย	รพ.วังสะพุง	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	152,448,998.00	2567	9 ม.ค. 68	7 ธ.ค. 69	16 (48.50%)	10 (20.90%)	20	24,086,941.67	128,362,056.33	- รอส่งมอบงวดงานที่ 8 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 9 - ค่าจ้าง 7 งวดงาน	- ตรวจรับงานงวดที่ 8 และ 9 วันที่ 17 ก.ย.69 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 10 - ค่าจ้าง 6 งวดงาน

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 22 ก.ย. 69
1	เลย	รพ.นาแห้ว	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	12,543,585.41	2569	1	2 ธ.ค. 68	30 พ.ย. 69	5 (48.53%)	5 (48.53%)	8	3,506,074.41	9,037,511.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 2 - อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 3	- นัดตรวจรับงานงวด 4 วันที่ 16 ก.ย. 69 - อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวด 5
2	เลย	รพ.ผาขาว	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	26,655,281.13	2569	2	12 ก.พ. 69	18 ม.ค. 70	4 (44.33%)	4 (44.33%)	8	3,370,001.13	23,285,280.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 2 - นัดตรวจรับ งวดที่ 2-15 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 3	- รอส่งมอบงวดงานที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบในเดือน กันยายน 2569 - อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 4 งวดที่ 3
3	เลย	รพ.ภูหลวง	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	27,880,000.00	2569	2	17 ก.พ. 69	22 ม.ค. 70	4 (44.33%)	2 (16.24%)	8	3,506,074.41	9,037,511.00	- ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างการ ก่อสร้างงวด 1 ได้รับการขยาย ระยะเวลาออกไปจำนวน 106 วัน เนื่องจาก รพ.ภูหลวง ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับ ผู้รับจ้างได้	- ตรวจรับงานงวด 1 วันที่ 15 ก.ย.69 - ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างการ ก่อสร้างงวดที่ 2



แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570



****ขอให้ทุกหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายการงบลงทุน ปี 2570 ลงในโปรแกรม กบรส. ให้แล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน กันยายน 2569****



การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย กรมบัญชีกลาง *อ้างอิงจากปี 2569

	การเบิกจ่าย งบลงทุน	การใช้จ่าย งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	20	36
ไตรมาสที่ 2	38	59
ไตรมาสที่ 3	55	69
ไตรมาสที่ 4	75	100

ข้อสั่งการจากการประชุมสป.สร. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 69 ดังนี้

เป้าหมายหลัก



ครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว
ลงนามภายใน 1 - 2 ต.ค. 69

ลงนามสัญญา

Deadline



ร.ค. 2569

หากการลงนามสัญญาล่าช้าเกินเดือน
ธันวาคม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ขอให้ผู้ตรวจราชการติดตามตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการต่อไป



Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2570

กบรส.

หน่วยงาน



เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการได้ต่อเมื่อร่าง พ.ร.บ.ผ่านอนุกรรมการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลางสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ ผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนลงนามสัญญา

ส.ค. : เริ่มรายงานแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ

ต.ค. 69 – ก.ย. 70 : รายงานผลการดำเนินงานผ่าน “โปรแกรมบริหารงบประมาณ” **ทันที** หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนฯ

มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีเดียว

- ครุภัณฑ์ ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่าย ภายใน **ร.ค. 69**
- ก่อสร้าง ก่อหนี้ผูกพัน ภายใน **ร.ค. 69**

ผูกพัน ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง ก่อหนี้ผูกพัน ภายใน **มี.ค. 70**



THANK YOU