



ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568 ทั้งสิ้น 10 รายการ

ปี 2564 = 1 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 11 มี.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 7 ชั้น	393,947,100.00	2564	22 มี.ค. 67	26 ธ.ค. 69	19 (81.20%)	16 (69.70%)	23	ดำเนินการถึงงวด 14 คิดเป็น 90% ของงวดงาน ตรวจรับงวดที่ 13 ในวันที่ 17 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 16 คิดเป็น 50% ของงวดงาน

ปี 2567 = 5 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 11 มี.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69
1	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	69,279,600.00	2567	12 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69	7 (42.80%)	6 (38.80%)	10	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 ต้องเร่งให้เสร็จภายใน ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน 5 ชั้น	324,800,000.00	2567	14 ม.ค. 69	29 ธ.ค. 71	1 (4.06%)	1 (4.06%)	19	นัดคกท. ตรวจฝัง 12 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 ต้องเร่งเบิกงบ 68 และ 69	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
3	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	66,494,900.00	2567	17 ก.ย. 68	11 ธ.ค. 69	4 (24.00%)	4 (24.00%)	10	ผวจ.ลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว ตรวจรับงวดงานที่ 1-3 วันที่ 26 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4
4	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	47,936,000.00	2567	14 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69	8	3 (34.00%)	8	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 คิดเป็น 50% ของงวดงาน ล่าช้า 5 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3
5	เลย	รพ.วังสะพุง	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	157,166,600.00	2567	9 ม.ค. 68	7 ธ.ค. 69	13 (33.70%)	6 (13.50%)	20	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 ล่าช้า 6 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568 ทั้งสิ้น 10 รายการ (ต่อ)

ปี 2568 = 4 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 11 มี.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69
1	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	537,170,000.00	2568	17 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71	6 (12.41%)	4 (7.45%)	34	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 69 ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	108,861,600.00	2568	26 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70	3 (11.00%)	4 (16.30%)	14	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3 ส่งมอบงานงวดที่ 1-2 วันที่ 23 ก.พ. 69 กำหนดการคือ 23 เม.ย. 69 ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69	งวดงาน 3 จะส่งมอบ 17 เม.ย. 69 (ก่อนกำหนด) อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 คิดเป็น 6% ของงวดงาน
3	หนองคาย	รพ.โพนพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	75,239,200.00	2568	7 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	6 (27.50%)	4 (20.50%)	15	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2 ขาดแคลนแรงงาน ล่าช้า 3 งวดงาน ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 งวดงานที่ 2-3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต จะส่งมอบงานวันที่ 27 เม.ย.69
4	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น	25,147,900.00	2568	8 ม.ค. 69	4 ธค. 69	2 (15.30%)	1 (7.65%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1 ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง **รายการก่อสร้างใหม่** งบลงทุน ปี 2569

ก่อนประกาศ 5 รายการ ♦ ประกาศ 1 รายการ ♦ รอลงนาม 1 รายการ ♦ ลงนาม 7 รายการ ♦ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 18 มี.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69
1	อุดรธานี	รพ.ทุ่งฝน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ชั้น	38,594,600.00	2569	2	ก่อนประกาศ	ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา 20 มี.ค. 69	นัดลงนามในวันที่ 22 เม.ย. 69
2	อุดรธานี	รพ.บ้านดุง	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น	629,136,800.00	2569	3	ก่อนประกาศ	ประชุมเพื่อทบทวนราคากลาง 19 มี.ค. 69	เนื่องจากราคากลางที่เกิน 30 วัน จึงต้องมีการทบทวนราคากลางใหม่ และ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์สั่งทำ (ไม่ครบถ้วน) ประกอบกับมี ว 244 ลว. 9 เม.ย. 69 เรื่องการขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนราคากลางใหม่เพื่อความถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง (BOQ)
3	สกลนคร	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น	662,742,800.00	2569	4	ก่อนประกาศ	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาคาดว่าจะประกาศจริง 23 มี.ค. 69	กำหนดยื่นราคา วันที่ 27 เม.ย. 69
4	หนองคาย	รพ.โพธิสัย	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	12,900,500.00	2569	1	ประกาศ	อยู่ระหว่างจนท. กองแบบแผนทำแบบรูปรายการและทำราคากลาง	ประกาศ 23 เม.ย. 69 เข้าเสนอราคา 29 เม.ย. 69 ประกาศผู้ชนะ 30 เม.ย. 69 ลงนาม 14 พ.ค. 69 (กรณีไม่มีอุทธรณ์)
5	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น	110,941,000.00	2569	3	ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างรายงานผลราคากลาง	- ประชุมทบทวนราคากลาง รอบที่ 3 วันที่ 9 เม.ย 69 - อยู่ระหว่างเสนอกกก. กำหนดแบบรูปรายการ
6	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารจ่ายกลาง 1 ชั้น	9,626,600.00	2569	1	รอลงนาม	คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ	อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่เกิน 25 เม.ย 69
7	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	37,732,000.00	2569	2	ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างผวจ.ลงนาม การจัดทำราคากลาง เพื่อเสนอobr. ส่งขอทำความเหมาะสมกับสำนักงบ ต่อ	เสนอ ผวจ. เพื่อขอความเห็นชอบ 21 เม.ย. 69 คาด ประกาศเชิญชวน ได้ภายในสัปดาห์นี้

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง **รายการก่อสร้างใหม่** งบลงทุน ปี 2569

ก่อนประกาศ 5 รายการ ♦ ประกาศ 1 รายการ ♦ รอลงนาม 1 รายการ ♦ ลงนาม 7 รายการ ♦ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนามสัญญา	วันที่สิ้นสุดก่อสร้าง	งวดงานตามแผน	งวดงานปัจจุบัน	งวดงานทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 18 มี.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,409,200.00	2569	1	25 ก.พ. 69	23 ก.ย. 69	2 (30.00%)	1 (5.00%)	4	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
2	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	2 มี.ค. 69	27 ธ.ค. 69	1 (4.22%)	1 (4.22%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
3	เลย	รพ.นาแห้ว	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	26 พ.ย. 68	28 ก.ย. 69	4 (39.46%)	1 (4.22%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
4	เลย	รพ.ผาขาว	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 70	2 (16.24%)	1 (7.38%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
5	เลย	รพ.ภูหลวง	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	10 ก.พ. 69	23 ม.ค. 70	1 (7.38%)	1 (7.38%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
6	เลย	รพ.หนองหิน	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	1,658,000.00	2569	1	18 พ.ย. 68	19 พ.ค. 69	4 (82.50%)	2 (37.71%)	5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2
7	หนองคาย	สสจ.หนองคาย	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3,058,400.00	2569	1	2 ธ.ค. 68	30 มี.ย. 69	4 (54.00%)	1 (18.00%)	6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน ปี 2569

รอลงนาม 3 รายการ

1. หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดอัตโนมัติ รพ.สกลนคร 1 เครื่อง
สถานะ : หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาอยู่ระหว่างรอผวจ. ลงนาม หากหนังสือ
ลงมาแล้วพัสดุจะเร่งให้ลงนามในสัญญาภายใน 30 เม.ย. 69
2. เครื่องผ่าตัดเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับผ่าตัดสลายนิ่วและต่อม
ลูกหมาก รพร.ท่าบ่อ 1 เครื่อง
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ 23 มี.ค. 69
พันธะระยะอุทธรณ์ 5 พ.ค. 69
สามารถลงนามสัญญาได้ 6 พ.ค. 69
3. เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล 3 มิติ รพ.หนองบัวลำภู 1 เครื่อง
สถานะ : คาดว่าจะลงนามทันภายใน 30 เม.ย. 69

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์				เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 2 เม.ย. 69	ร้อยละเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 2 เม.ย. 69
	รายการ	ประกาศ	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา		
เขต 8	145	0	3	142	99	68.28
อุดรธานี	18	0	0	18	16	88.89
- สสจ.อุดรธานี	16			16	14	
- รพ.อุดรธานี	1			1	1	
- รพ.กุมภวาปี	1			1	1	
- รพ.บ้านผือ	0					
สกลนคร	47	0	1	46	31	65.96
- สสจ.สกลนคร	22			22	15	
- รพ.สกลนคร	19		1	18	13	
- รพร.สว่างแดนดิน	4			4	1	
- รพ.วานรนิวาส	2			2	2	
นครพนม	14	0	0	14	11	78.57
- สสจ.นครพนม	10			10	10	
- รพ.นครพนม	4			4	1	
เลย	12	0	0	12	11	91.67
- สสจ.เลย	8			8	8	
- รพ.เลย	4			4	3	
หนองคาย	33	0	1	32	16	48.48
- สสจ.หนองคาย	12			12	12	
- รพ.หนองคาย	1			1	1	
- รพร.ท่าบ่อ	20		1	19	3	
หนองบัวลำภู	11	0	1	10	6	54.55
- สสจ.หนองบัวลำภู	8			8	6	
- รพ.หนองบัวลำภู	3		1	2		
บึงกาฬ	10	0	0	10	8	80.00
- สสจ.บึงกาฬ	8			8	8	
- รพ.บึงกาฬ	2			2		



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี 69 ว 251 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569

อ้างอิง: มติ ครม. (21 ต.ค. 68) และ คณะกรรมการติดตามฯ (10 มี.ค. 69)

เงินกันไว้เบิกเหลือปี 68

เร่งเบิกจ่าย

ภายใน กันยายน 69

↳ หากไม่ทัน : **ตกพับ** ⚠️

เงินเหลือจ่ายสามารถนำมาใช้



โดยให้ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงต่อสงป.

เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 69

รายการปีเดียว

ก่อนนี้เสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ต้องประกาศผู้ชนะ (สถานะ 5)
ช้าที่สุดวันที่ 20 เม.ย. 69

และเซ็นสัญญา (สถานะ 8)
ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

- ฝึกอบรม
- ประชุม
- สัมมนา
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ



**หากรายการปีเดียวลงนามไม่ทัน 30 เม.ย. 69
อาจถูกโอนงบกลับ**

ติดตามผล



เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์



ติดต่อ
0 2127 7000 ต่อ 4838

โปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

**สนข.8 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ทุกวันจันทร์**

**กบรส. ดึงข้อมูลรายงานผู้บริหาร
ทุกวันพุธ เวลา 12.00 น.**

**รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ผ่าน
“โปรแกรมบริหารงบลงทุน” ทันที
หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนฯ**



THANK YOU