



ติดตามการบริหารงบประมาณ ปี 2567-2569 เขตสุขภาพที่ 8

สรุปรายการงบประมาณ ปี 2567 - 2568 ลำช้า/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เขตสุขภาพที่ 8 รวม 25 รายการ

อุดรธานี	จำนวน 4 รายการ
สกลนคร	จำนวน 3 รายการ
นครพนม	จำนวน 2 รายการ
เลย	จำนวน 2 รายการ
หนองคาย	จำนวน 7 รายการ
หนองบัวลำภู	จำนวน 4 รายการ
บึงกาฬ	จำนวน 3 รายการ

ขอให้ผู้บริหาร เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง



รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดอุดรธานี

ล่าช้า 4 รายการ : รพร.บ้านดุง 1, รพ.ศรีธาตุ 1, รพ.หนองหาน 1, รพ.อุดรธานี

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.ศรีธาตุ อาคารจ่ายกลาง 1 ชั้น, รพ.อุดรธานี อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร	14,068,500.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	1,652,007	3,738,200	8	พ.ย.68	พ.ย.68	- งวดที่ 8 อยู่ระหว่างก่อสร้าง - มอบงานงวดสุดท้ายภายใน 15 ธ.ค.68
2568	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร	9,849,500.00	โรงพยาบาลศรีธาตุ	อุดรธานี	6,719,760	-	6	14 พ.ย.68	ธ.ค.68	- ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากก่อสร้างฐานรากในส่วนของขนาดความลึกของปลายเข็มที่เพิ่มขึ้นทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการในการเจาะและเทคอนกรีตจากความลึกปลายเข็มที่ยาวขึ้น จะต้องใช้เวลานานขึ้นในการรอให้คอนกรีตเซตตัวการบ่มคอนกรีต กกก.ตรวจรับพัสดุ จึงมีมติขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 28 วัน จากสิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.68 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ธ.ค.68 - เบิกจ่ายงวดที่ 3 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4
2567-2569	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร	188,039,000.00	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	22,196,940	65,923,100	12	21 ก.ค.69	ส.ค.69	- แล้วเสร็จ 6 งวด อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7 เป็นไปตามงวด - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด
2568-2570	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	537,170,000.00	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	107,434,000	67,434,000	34	22 ส.ค.71	ก.ย.71	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 - ผู้รับเหมาจะส่งงานงวดที่ 1-2 พร้อมกันในวันที่ 6 ธ.ค.68 เป็นไปตามงวดงาน

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดสกลนคร

ล่าช้า 3 รายการ : รพ.พระอาจารย์มั่นฯ 1, รพ.พังโคน 2

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.พังโคน อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน 5 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร	69,279,600.00	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	21,938,900	36,948,700	10	5 ก.ย.69	ก.ย.69	- ลงนามแล้ว พ.ค.68 - คาดว่าจะส่งมอบงวด 1-2 ภายใน 4 ธ.ค.68 และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 12 ธ.ค.68
2567-2570	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร	324,800,000.00	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	14,436,100	2,206,600	-	-	-	- ปี 67 ผู้เสนอราคารายที่ 1 ไม่ยื่นราคา ทำให้ล่าช้า ถูกพับงปไป (48 ลบ.) ได้ประสาน กบรส.ตั้งงบเพิ่มในส่วนที่ถูกพับไปและขยายเวลาถึงปี 2571 - ปัจจุบันปี 68 ได้ผู้ชนะแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ ผวจ. ลงนามสัญญาจ้าง
2568-2570	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร	108,861,600.00	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	21,772,400	16,039,600	14	15 ก.ย.70	ก.ย.70	- ลงนามล่าช้าทำให้ก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันดำเนินงานงวดที่ 1 งานเสาเข็ม, ผลเจาะดินจาก สบส ล่าช้า, ติดฤดูฝน - 27 พ.ย.68 นัดประชุมแก้ไขสัญญาคืนเงินเสาเข็มเสนอ ผวจ. เพื่ออนุมัติคืนเงินเสาเข็ม - คาดว่าส่งงานงวด 1 วันที่ 8 ธ.ค.68 และเบิกจ่ายภายใน 15 ธ.ค.68

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดนครพนม

ล่าช้า 2 รายการ : รพ.ศรีสงคราม 1, รพ.นาหว้า 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.วังนาหว้า หอผู้ป่วยนอก 3 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	45,798,800.00	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	19,846,300	21,219,800	8	มิ.ย.69	ก.ค.69	งปี 67 กันเหลือม 2568 มี 2 งวดงาน วงเงิน 6,869,900 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 14 มี.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 11 มี.ค. 69 เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 2,396,800 บาท เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2568, งวดที่ 2 จำนวน 4,473,100 บาท เนื่องจากที่มีปัญหาในเรื่องเทคนิค เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า จึงทำให้งบถูกพับ ทั้งนี้ กบรส. ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น จ.กสสนคร ใช้ต่อแล้ว จำนวน 2,763,020 บาท จึงต้องใช้เงินบำรุงเงินเติมอีก จำนวน 1,710,080 บาท - ณ ปัจจุบัน ผรจ.ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอ ผวจ. ลงนามในประกาศแต่งตั้งประธาน กกก.ตรวจรับ
2567-2569	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	70,059,100.00	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	22,186,000	32,716,200	10	ก.ค.70	ส.ค.70	- ปีงบประมาณ 67 กันเหลือม 68 จำนวน 10,508,900 บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วถูกพับทั้งหมด ทั้งนี้ กบรส. แจ้งจะจัดทำแผนตั้งงบใหม่ให้ถึงปี 2570 - ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 แต่พบปัญหาเรื่องการตอกเสาเข็ม ผู้เชี่ยวชาญจากกองแบบลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรอข้อเสนอว่าสามารถดำเนินการเจาะได้หรือไม่

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดเลย

ล่าช้า 2 รายการ : รพ.วังสะพุง 1, รพ.นาด้วง 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.วังสะพุง หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569 ขอขยาย 70	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	157,166,600.00	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	7,381,900	20,418,500	20	7 ธ.ค.69		- ปี 2567 วงเงิน 23,575,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ก.ย. 2568 จำนวน 2 งวดงาน ถูกปรับบ 9,301,100.06 บาท กบรล. ทำเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงแล้วให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 9,700,430 บาท - ณ ปัจจุบัน ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้ว วันที่ 24 พ.ย.68 เบิกจ่าย 5,793,061.92 บาท - อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 4 ตรวจรับได้ภายใน ธ.ค.68 และจะเบิกจ่ายจำนวน 2,696,530.96 บาท - จากแผนดำเนินการก่อสร้างของ ผรจ. จะสามารถเร่งรัดงานก่อสร้าง โดยการส่งงาน 2 งวดงานควบคู่กันได้ เมื่อถึงงวดงานที่ 9 เป็นต้นไป คาดว่า ผรจ.จะถูกปรับประมาณ 100 วัน
2568-2569	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10,476,600.00	โรงพยาบาลนาด้วง	เลย	6,603,810	4,156,300	8	5 ก.พ.69	มี.ค.69	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 เนื่องจาก รพ.อยู่ระหว่างใช้พื้นที่ก่อสร้าง จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาได้ จึงทำเรื่องขยายระยะเวลาให้ 30 วัน คาดว่าสามารถดำเนินการส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา

รายการลงทุน 2567-2568 จังหวัดหนองคาย

ล่าช้า 7 รายการ : รพ.รัตนวาปี 2, รพ.เฝ้าไร่ 1, รพ.ศรีเชียงใหม่ 1, รพ.โพนพิสัย 1, รพร.ท่าบ่อ 1, รพ.หนองคาย 1
เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.โพนพิสัย อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2568	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	2,109,200.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	1,506,960	-	5	4 พ.ย.68	ธ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 4-5 สิ้นสุดสัญญามีค่าปรับ
2568	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,481,000.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	13,479,000	-	6	24 มิ.ย.69	มิ.ย.69	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 2
2568	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	1,600,500.00	โรงพยาบาลเฝ้าไร่	หนองคาย	1,449,000	-	5	4 พ.ย.68	ธ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 4-5 สิ้นสุดสัญญามีค่าปรับ
2567	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	14,901,200.00	โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1,687,300	3,597,400	8	16 พ.ย.68	พ.ย.68	- ตรวจรับงวด 7 เรียบร้อยแล้ว รอเบิกเงินจ่าย - งวด 8 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่รอการไฟฟ้ามาเชื่อมต่อไฟแรงสูงเข้าหม้อแปลง ผู้รับจ้างทำสวนลิทริ่งด ค่าปรับไว้
2562-2568	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น	743,482,100.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	51,788,559	-	19	ธ.ค.68	ธ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 19
2568-2570	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	75,239,200.00	โรงพยาบาลโพนพิสัย	หนองคาย	15,047,900	15,048,100	15	10 มี.ค.70	มี.ค.69 (เงินกันเหลือปี 68 มี 5 งวดงาน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 1
2567-2569	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 ชั้น		โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	-	47,108,500	15	มี.ค.69	มี.ค.69	- ส่งมอบงานงวดที่ 12-13 ภายในเดือน ธ.ค.68

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดหนองบัวลำภู

ล่าช้า 4 รายการ : รพ.หนองบัวลำภู 1, รพ.สุวรรณคูหา 2, รพ.โนนสัง 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.สุวรรณคูหา อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร	30,235,500.00	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	13,102,500	12,597,600	8	มี.ค.69	6 เม.ย.69	- ล่าช้า 4 งวด - ขอกันเงินเบิกจ่ายในปี 69 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4-5 - สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด
2568-2570	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	25,147,900.00	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	5,029,600	10,506,300	-	-	-	- อยู่ในขั้นตอนรายงานพิจารณาผล ยื่น 5 ราย ผ่าน 2 ราย เสนอ ผวจ.นภ
2568-2570	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร	25,154,400.00	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	7,198,600	11,872,400	10	23 ธ.ค.68	ม.ค.69	- อยู่ระหว่างส่งมอบงวดที่ 5 ล่าช้า 4 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาแจ้งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา
2568-2569	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	8,596,400.00	โรงพยาบาลโนนสัง	หนองบัวลำภู	7,777,000	-	6	21 เม.ย.69	พ.ค.69	- ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามงวดงาน-งวดเงิน เนื่องจาก ในงวดที่ 1 มีการทำฐานรากและติดพายุฝน น้ำท่วมขัง ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 30 พ.ย.68

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดบึงกาฬ

ล่าช้า 3 รายการ : รพ.บึงกาฬ 2 , รพ.เซกา 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.บึงกาฬ อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2563-2570	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตาราง	393,947,100.00	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	58,591,758.75	20,177,500	23	18 ต.ค.69		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานตามสัญญา 18 ต.ค.69 - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 10 วันที่ 28 พ.ย.68 - เหตุความล่าช้า : เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการทำงาน จึงทำให้งานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานจึงมีการเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างมาแล้ว 7 ครั้ง
2567-2569	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	140,096,333.00	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	-	83,921,400	14	5 มี.ค.69	มี.ค.69	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามงวดงานปัจจุบันแล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ 11 วันที่ 28 พ.ย.68
2568-2569	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	15,375,400.00	รพ.เซกา	บึงกาฬ	635,284.63	6,578,500	8	20 ก.พ.69	ก.พ.69	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงวดงาน 4 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.68 - ตรวจรับ 26 พ.ย.68 จำนวน 1,737,600 บาท - คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ก่อนประกาศ : ครุภัณฑ์ 52 รายการ ได้แก่ อุดรธานี 7/ สกลนคร 8/ นครพนม 2/ เลย 2/ หนองคาย 20/ หนองบัวลำภู 11/ บึงกาฬ 2
 : สิ่งก่อสร้าง 9 รายการ ได้แก่ อุดรธานี 2/ สกลนคร 2/ นครพนม 1/ หนองคาย 1/ หนองบัวลำภู 2/ บึงกาฬ 1

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์					ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง				
	จำนวน (หน่วย)	จัดทำแผน/ ร่างประกาศ/เผยแพร่ (ก่อนประกาศ)	ประกาศ ผู้ชนะ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	จัดทำแผน/ ร่างประกาศ/เผยแพร่ (ก่อนประกาศ)	ประกาศ ผู้ชนะ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
เขต 8	146	52	13	18	63	14	9	0	3	2
อุดรธานี	19	7	7	1	4	2	2	0	0	0
- สสจ.อุดรธานี	17	7	6	1	3	2	2			
- รพ.อุดรธานี	1		1							
- รพ.กุมภวาปี	1				1					
สกลนคร	47	8	3	16	20	2	2	0	0	0
- สสจ.สกลนคร	22	6		12	4					
- รพ.สกลนคร	19		1	3	15	2	2			
- รพร.สว่างแดนดิน	4	2	2							
- รพ.วานรนิวาส	2			1	1					
นครพนม	14	2	2	0	10	1	1	0	0	0
- สสจ.นครพนม	10				10	1	1			
- รพ.นครพนม	4	2	2							

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์					ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง				
	จำนวน (หน่วย)	จัดทำแผน/ ร่างประกาศ/ เผยแพร่ (ก่อนประกาศ)	ประกาศ ผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	จัดทำแผน/ ร่างประกาศ/ เผยแพร่ (ก่อนประกาศ)	ประกาศ ผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนามใน สัญญา
เขต 8	146	52	13	18	63	14	9	0	3	2
เลย	12	2	1	1	8	4	0	0	3	1
- สสจ.เลย	8				8	4			3	1
- รพ.เลย	4	2	1	1						
หนองคาย	33	20	0	0	13	2	1	0	0	1
- สสจ.หนองคาย	12				12	2	1			1
- รพ.หนองคาย	1				1					
- รพร.ท่าบ่อ	20	20								
หนองบัวลำภู	11	11	0	0	0	2	2	0	0	0
- สสจ.หนองบัวลำภู	8	8				2	2			
- รพ.หนองบัวลำภู	3	3								
บึงกาฬ	10	2	0	0	8	1	1	0	0	0
- สสจ.บึงกาฬ	8				8					
- รพ.บึงกาฬ	2	2				1	1			

รายงานติดตามความก้าวหน้าแบบก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการที่ยังไม่ได้รับแบบ

- รายการท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลโพธิพิสัย จ.หนองคาย

รายการที่ส่งกลับแก้ไขที่กองแบบ

- อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น รพ.สกลนคร เนื่องจากขอตรวจแบบรายการเพิ่มเติมและรอกองแบบยืนยัน คาดว่าจะได้รับภายใน ธันวาคม 2568
- อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น รพร.บ้านดุง เนื่องจาก จำนวนวันก่อสร้างในงวดงาน-งวดเงิน ไม่ตรงกัน

(สสจ.อุดรธานี ได้ประสานกองแบบแล้ว โดยให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง พิจารณาแก้ไข ซึ่งนัดประชุมเพื่อจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางดังกล่าว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568)

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	รายละเอียดขั้นตอน	ราคากลาง	สรุปขั้นตอน	รายละเอียดการล่าช้า
2	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	38,594,600.00	1	5,789,200.00	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	ดำเนินการถึงขั้นตอนจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
3	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น	629,136,800.00	1	94,370,600.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	662,742,800.00	1	99,411,500.00	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,409,200.00	1	18,409,200.00	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	<p>เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์</p> <p>1) กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่หรือไม่ก็ได้</p> <p>2) กรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว680 ลว. 8 ต.ค. 2568)</p>	18,252,282.00	ก่อนประกาศ	ราคากลางล่าช้า การจัดทำเอกสารและเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนเพื่อความถูกต้อง

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	รายละเอียดขั้นตอน	ราคากลาง	สรุปขั้นตอน	รายละเอียดการล่าช้า
1	อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,208,000.00	1	13,208,000.00	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ		ก่อนประกาศ	- ได้ราคากลาง - รอ ผวจ.คนใหม่ ลงนามในร่าง ประกาศ
1	อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,208,000.00	1	13,208,000.00	โรงพยาบาลนาแห้ว	เลย	วันระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	12,676,700.00	รอลงนาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	30,610,800.00	1	4,591,700.00	โรงพยาบาลผาขาว	เลย	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	32,523,300.00	ประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	30,610,800.00	1	4,591,700.00	โรงพยาบาลภูหลวง	เลย	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	32,523,300.00	ประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	1,658,000.00	1	1,658,000.00	โรงพยาบาลหนอง หิน	เลย	วันระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	1,506,500.00	รอลงนาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	รายละเอียดขั้นตอน	ราคากลาง	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
1	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	12,900,500.00	1	12,900,500.00	โรงพยาบาลโพธิพิสัย	หนองคาย	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	12,900,500.00	ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	3,058,400.00	1	3,058,400.00	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	หนองคาย	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	3,058,400.00	รอลงนาม	เรียกทำสัญญา 2 ธ.ค.68
3	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	110,941,000.00	1	16,641,200.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	9,626,600.00	1	9,626,600.00	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	37,732,000.00	1	5,659,800.00	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	ใช้แบบเอกชน รอผลการรับรองแบบจากโยธาจังหวัด

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

อุดรธานี

เขต	ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแผน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนที่	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
8	1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400	1,339,000.00	1	1,339,000.00	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	5	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	500,000.00	1	500,000.00	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400	885,900.00	1	885,900.00	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400	1,339,000.00	1	1,339,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	5	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่าง	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นจอประสาทตาชนิดถ่ายภาพจอประสาทตา	4,500,000.00	1	4,500,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	ชุดเครื่องมือรอกกระดูกยาวพิเศษ	988,900.00	1	988,900.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด	750,000.00	1	750,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	รอลงนามในสัญญา จากผู้มีอำนาจ

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

สกลนคร

เขต	ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแผน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนที่	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
8	1	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยสำหรับติดตั้งในห้องฉุกเฉินแบบครบวงจร	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลกุศบาก	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยสำหรับติดตั้งในห้องฉุกเฉินแบบครบวงจร	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยสำหรับติดตั้งในห้องฉุกเฉินแบบครบวงจร	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจโร	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยสำหรับติดตั้งในห้องฉุกเฉินแบบครบวงจร	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลพระอาจารย์วัน อุตตโม	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยสำหรับติดตั้งในห้องฉุกเฉินแบบครบวงจร	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลวาริชภูมิ	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่
8	1	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยและรักษา	4,500,000.00	1	4,500,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องรักษาโดยการทำให้ช็อกด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม	1,200,000.00	1	1,200,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยสำหรับติดตั้งในห้องฉุกเฉินแบบครบวงจร	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลอากาศอำนวย	สกลนคร	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

นครพนม

เขต	ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแผน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนที่	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
8	1	เครื่องอ่านลำดับทางพันธุกรรมช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม	8,500,000.00	1	8,500,000.00	โรงพยาบาลนครพนม	นครพนม	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัมโนมาตี	1,000,000.00	1	1,000,000.00	โรงพยาบาลนครพนม	นครพนม	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

เลย

เขต	ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแผน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนที่	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
8	1	เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง	1,400,000.00	1	1,400,000.00	โรงพยาบาลเลย	เลย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	5	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่าง	ก่อนประกาศ	รออนุมัติสั่งจ้าง จากผู้ที่มีอำนาจ
8	1	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยและรักษา	4,500,000.00	1	4,500,000.00	โรงพยาบาลเลย	เลย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อม	ก่อนประกาศ	การจัดทำราคากลางใหม่

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

หนองคาย

ปี	ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแผน	การจัดซื้อ	ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
20	70,285,700.00	20	70,285,700.00										
8	1	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องจักรห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด เลือดด้วยระบบไฟฟ้า	1,900,000.00	1	1,900,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	3,800,000.00	1	3,800,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	ชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้องความละเอียดสูง (4K)	6,000,000.00	1	6,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW	9,200,000.00	1	9,200,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	หัวอัลตราซาวด์ สำหรับตรวจขณะผ่าตัด 1 หัวตรวจ	350,000.00	1	350,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	เฉพาะเจาะจง	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องมือผ่าตัดกระดูกชนิดไร้สาย	1,200,000.00	1	1,200,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องมือผ่าตัดเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับผ่าตัดสลายนิ่วและต่อมลูกหมาก	12,000,000.00	1	12,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง	1,000,000.00	1	1,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

หนองคาย

เลข	ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแผน	การจัดซื้อ	ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
8	1	เครื่องติดตามสัญญาณประสาทขณะผ่าตัดเส้นประสาทไขสันหลัง	5,150,000.00	1	5,150,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw	5,000,000.00	1	5,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	ชุดเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงเหนือเสียง	5,150,000.00	1	5,150,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	อุปกรณ์ยกตัวสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง	285,700.00	1	285,700.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	เฉพาะเจาะจง	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	หัวอัลตราซาวด์ สำหรับตรวจขณะผ่าตัด 1 หัวตรวจ	250,000.00	1	250,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	เฉพาะเจาะจง	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	3,800,000.00	1	3,800,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดไฟเบอร์ออปติก	2,000,000.00	1	2,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 5	1,000,000.00	1	1,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกสันหลัง	6,000,000.00	1	6,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องรักษาโดยการทำให้ช้กด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม	1,200,000.00	1	1,200,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

หนองบัวลำภู

ปี	ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแผน	การจัดซื้อ	ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
			11	22,160,000.00	11	22,160,000.00							
8	1	เครื่องให้การรักษาทงกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	900,000.00	1	900,000.00	โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวม	1,600,000.00	1	1,600,000.00	โรงพยาบาลโนนสัง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่	1,200,000.00	1	1,200,000.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวม	1,000,000.00	1	1,000,000.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	คอมไฟผ้าตัดเล็ก ความสว่างไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์	280,000.00	1	280,000.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	เฉพาะเจาะจง	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและ	450,000.00	1	450,000.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	เฉพาะเจาะจง	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่	500,000.00	1	500,000.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	เฉพาะเจาะจง	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000.00	1	930,000.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 3 มิติ	11,500,000.00	1	11,500,000.00	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อม	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล	2,500,000.00	1	2,500,000.00	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)
8	1	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	1,300,000.00	1	1,300,000.00	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด	ก่อนประกาศ	อื่นๆ (ระบุ)

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “ก่อนประกาศ”

บึงกาฬ

แ	ปีผูกพั	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	สถานะจัดทำแ	ารจัดซื้อ	ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอน	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
			2	5,700,000.00	2	5,700,000.00							
8	1	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยและรักษา	4,500,000.00	1	4,500,000.00	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	
8	1	เครื่องรักษาโดยการทำให้ช็อกด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม	1,200,000.00	1	1,200,000.00	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	จัดทำแผนเสร็จสิ้น	E-Bidding	2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง	ก่อนประกาศ	